

ORIGINALE



Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale)

(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)

n. 16 del 19 LUG, 2017

OGGETTO: Lavori di "Interventi straordinari sulle condotte fognarie esistenti di Via V. Veneto e P.zza Amendola;
Ditta: Capobianco Giuseppe da Palma di Montechiaro (AG);
Contratto di appalto: Scrittura privata n. 01 del 25/01/2017;
Approvazione atti di contabilità finale.

L'anno duemila dieci e sette il giorno diciannove del mese di luglio in Castelvetrano, nella Sala delle Adunanze, si è riunita, la Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017.

Così composta:

		pres.	ass.
Dott. Caccamo Salvatore	Vice Prefetto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dott.ssa Borbone Elisa	Vice Prefetto - aggiunto		<input checked="" type="checkbox"/>
Dott.ssa Musca Concetta Maria	Funzionario Economico - Finanziario	<input checked="" type="checkbox"/>	

assistita dal Segretario Generale Dott. Livio Elia Maggio.

La Commissione Straordinaria:

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 346 del 30/09/2016 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di "**Interventi straordinari sulle condotte fognarie esistenti di Via V. Veneto e P.zza Amendola**", redatto dal Geom. Giuseppe Aggiato, tecnico comunale del III° Settore Uffici Tecnici del Comune di Castelvetrano, dell'importo complessivo di €. 14.500,00, di cui €. 10.797,24 per lavori a base d'asta €. 152,41 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso ed €. 3.550,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con scrittura privata n. 01 del 25/01/2017, i predetti lavori sono stati affidati alla ditta Capobianco Giuseppe da Palma di Montechiaro, per l'importo di €. 8.625,92 al netto del ribasso d'asta del 20,11%, oltre I.V.A. e oltre €. 152,41 per oneri per la sicurezza;

CHE gli stessi sono stati consegnati in data 25/01/2017 ed ultimati il 23/02/2017, giusti verbali di consegna e ultimazione lavori, redatti rispettivamente il 25/01/2017 e il 27/02/2017;

VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe Aggiato, del R.U.P. Geom. Raffaele Giobbe, redatta in data 07/07/2017, con le seguenti risultanze:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 20,11%, compreso oneri per la sicurezza,	€.	8.534,94
B - Acconti corrisposti n. 1 importo complessivo.....	€.	8.490,00
Resta il credito dell'Impresa.....	€.	44,94
I.V.A. Al 10 %	€.	9,89
Totale.....	€.	54,83

RITENUTO che nulla osta all'approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione, nelle risultanze avanti citate;

AD unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. PRENDERE ATTO della Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, con tutti gli elaborati tecnico-amministrativi allegati, relativo ai lavori di "**Interventi straordinari sulle condotte fognarie esistenti di Via V. Veneto e P.zza Amendola**", redatto dal Geom. Giuseppe Aggiato, nella qualità di Direttori dei Lavori, con le seguenti risultanze:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 20,11%, compreso oneri per la sicurezza,	€.	8.534,94
B - Acconti corrisposti n. 1 importo complessivo.....	€.	8.490,00
Resta il credito dell'Impresa.....	€.	44,94
I.V.A. al 22 %	€.	9,89
Totale.....	€.	54,83

2. DEMANDARE al Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici del Comune il compimento di tutti i susseguenti e necessari atti di gestione scaturiti dall'adozione del presente atto.-

3. AUTORIZZARE, pertanto, lo svincolo delle due polizze assicurative presentate dall'Impresa esecutrice dei lavori, delle quali la prima a garanzia dei lavori e la seconda a garanzia dei rischi di esecuzione.-

4. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, il Parere Favorevole.-

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

I COMMISSARI

Dott.ssa Borbone Elisa

Dott. Caccamo Salvatore

Dott.ssa Musca Concetta Maria

IL SEGRETARIO GOMUNALE
Dott. Livio Elia Maggio

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/91

castelvetrano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

castelvetrano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE



Città di Castelvetro

III SETTORE

Selinunte

- UFFICI TECNICI -

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



LAVORI: "Interventi straordinari sulle condotte fognarie esistenti di Via V. Veneto e P.zza Amendola".-

IMPRESA: Capobianco Giuseppe, da Palma di Montechiaro (AG).-

CONTRATTO D'APPALTO: Scrittura privata n. 01 del 25/01/2017.-

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO PRINCIPALE: Il progetto principale, dell'importo complessivo di €. 14.500,00 è stato redatto dal Geom. Giuseppe Aggiato, tecnico comunale del III Settore Uffici Tecnici del Comune di Castelvetro, in data 02/05/2016 ed approvato dall'A.C. con deliberazione di G.M. n. 346 del 30/09/2016;

DESCRIZIONE DEI LAVORI: l'appalto è finalizzato a realizzare un pozzetto di sovrappieno della fognatura di Via V. Veneto, all'interno del quale verrà realizzata una paratia, realizzazione di n. 5 pozzetti di ispezione lungo la condotta fognaria di P.zza Amendola, pulizia del tratto e della canaletta della Piazza e realizzazione di griglie;

ASSUNTORE DEI LAVORI: Con verbale di gara con procedura negoziata del 08/11/2016 e successivo provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 963 del 29/12/2016, la ditta Capobianco Giuseppe da Palma di Montechiaro (AG), è rimasta aggiudicataria dei lavori su indicati per l'aggiudicata somma di €. 8.625,92 al netto del ribasso d'asta del 20,11%, oltre €.

1

152,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CAUZIONE DEFINITIVA: In ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'Impresa ha costituito cauzione definitiva, a mezzo ~~polizza n. 01 del 25/01/2017~~

~~polizza n. 01 del 25/01/2017~~, rilasciata dalla ~~SAFARI Assicurazioni S.p.A.~~, Agenzia di ~~Livorno~~

GARANZIA PER I RISCHI DI ESECUZIONE: In conformità all'art. 103, comma 7, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'Impresa ha costituito, a garanzia per i rischi di esecuzione da qualsiasi

causa, a mezzo polizza fidejussoria ~~polizza n. 01 del 25/01/2017~~, rilasciata dalla ~~SAFARI Assicurazioni S.p.A.~~, Agenzia di ~~Livorno~~

CONTRATTO D'APPALTO: i lavori sono stati affidati all'impresa aggiudicataria con scrittura privata n. 01 del 25/01/2017;

VERBALE NUOVI PREZZI: Per le categorie di lavoro non contemplate nel contratto d'appalto sono stati convenuti n. 5 nuovi prezzi, tutti assoggettati al ribasso d'asta del 20,11%, e tutti concordati con la DD.LL. e approvati dal R.U.P..-

SOMMA AUTORIZZATA: L'importo complessivo autorizzato ammonta a €. 14.500,00 impegnato con la delibera di approvazione del progetto originario;

CONSEGNA DEI LAVORI: I succitati lavori sono stati consegnati in data 25/01/2017, giusto verbale di consegna redatto in pari data, ed effettivamente iniziati in data 30/01/2017;

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: Il termine entro cui consegnare le opere finite è di giorni 30 (giorni trenta) naturali e continuativi a partire dalla data di consegna dei lavori;

SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI: Durante il corso dei lavori non vi sono state sospensioni dei lavori;

PROROGA ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Durante il corso dei lavori non sono state concesse proroghe all'ultimazione dei lavori;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati ultimati in data 23/02/2017, giusto verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori e dal titolare dell'Impresa in data 27/02/2017, quindi, entro il tempo utile assegnato;



W

h

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non sono pervenute alla DD.LL. comunicazioni in merito, pertanto nessun danno di forza maggiore si è verificato nell'intero periodo di esecuzione dei lavori;

CERTIFICATI DI ACCONTO: Durante il corso dei lavori è stato emesso dalla D.L. n. 1 certificato di acconto, per un importo complessivo di €. 8.490,00;

STATO FINALE: Lo stato finale è stato redatto in data 17/03/2017 ed ammonta a complessive nette €. 8.534,94 così distinte:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 20,11%, compreso oneri per la sicurezza,	€. 8.534,94
B - Acconti corrisposti n. 1 importo complessivo.....	<u>€. 8.490,00</u>
Resta il credito dell'Impresa.....	€. 44,94

RISERVA DELL'IMPRESA: L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza apportare nessuna riserva;

ACCORDI BONARI: Nel corso dei lavori non è intervenuto accordo bonario;

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI: Durante il corso dell'appalto non sono pervenute alla DD.LL. comunicazioni di avvenuto infortunio sul lavoro;

ASSICURAZIONE AGLI OPERAI: Gli operai sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Caltanissetta con polizza assicurativa del ~~.....~~ - ~~.....~~ - ~~.....~~ - ~~.....~~;

ASSICURAZIONE SOCIALE: In data 03/03/2017 prot. generale del comune n. 7483, è stato accertato, da riscontro telematico del DURC on-line, (~~.....~~-data richiesta 21/11/2016 scadenza validità 21/03/2017) che l'Impresa risulta regolare ai fini del D.U.R.C.. Conseguentemente la DD.LL. ha rilasciato la relativa certificazione, attestante che per i lavori di cui trattasi, l'Impresa è da ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: In base all'art. 102, del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di Regolare esecuzione dei lavori dovrà portarsi a compimento entro e non oltre tre mesi

dalla data effettiva di ultimazione dei lavori;

AVVISO AD OPPONENDUM: non sono stati richiesti ed in sostituzione degli stessi, la Direzione dei Lavori ha rilasciato specifica certificazione in data 17/03/2017, attestante che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di sorta;

CESSIONE DI CREDITO: Dagli atti in possesso della DD.LL., l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti nè ha rilasciato procura o deleghe in favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe, conseguentemente il R.U.P. in data 17/03/2017 ha rilasciato apposito certificato relativo alla cessione dei crediti;

CERTIFICATO APERTURA CAVE DI PRESTITO: Per l'esecuzione dei lavori dell'appalto non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito;

DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal Geom. Giuseppe Aggiato, giusto mandato conferito dal Sindaco del Comune di Castelvetrano con provvedimento sindacale n. 31 del 29/04/2016;

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE: Non sono stati nominati atteso che la progettazione delle opere di cui trattasi non rientra nei casi previsti dal D.Lgs 09/04/2008, n. 81;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Procedimento è stato nominato il Geom. Raffaele Giobbe, dipendente del Comune di Castelvetrano, all'uopo nominato con provvedimento sindacale n. 31 del 29/04/2016 dal Sindaco del Comune.-


- Castelvetrano, 07 LUG. 2017

L'IMPRESA
IMPRESA EDILE STRADALE
Capobianco Giuseppe




IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giuseppe Aggiato)



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 comma 2 del D.L.gs. 18/04/2016 n. 50)

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso verbale dato alla Società appaltatrice, il Direttore dei Lavori, con la scorta del progetto e degli atti contabili, alla presenza continua del P. Ag. Amico Liborio Mario, delegato dell'Impresa appaltatrice dei lavori, giusta delega del 24/01/2017 acquisita al prot. generale del comune in data 25/01/2017 col n. 2340, appaltatrice dei lavori, in data 18/03/2017 ha proceduto all'esecuzione delle seguenti verifiche:

a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:

- » sono stati realizzati secondo il progetto, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- » sono stati eseguiti con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- » non sono stati rilevati segni di dissesto o lesioni;
- » non ha, infine, ritenuto utile ai fini del proprio convincimento sulla qualità dei materiali utilizzati, effettuare saggi o prove;

b) alla verifica delle misure, riscontrandole tutte eguali a quelle riportate nei libretti di misura e nei registri di contabilità.

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato:

- » che i lavori corrispondono al progetto, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D. Lavori;
- » che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- » che per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche effettuate, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni

riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

- » che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale;
- » che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusto le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, si conferma in nette €. 8.534,94;
- » che, pertanto, l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per l'esecuzione degli stessi;
- » che i lavori sono stati ultimati in tempo utile assegnato;
- » che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'apertura della posizione assicurativa e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- » che non sono stati occupati temporaneamente o definitivamente proprietà private;
- » che per l'esecuzione dei lavori dell'appalto non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito;
- » che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla D. dei Lavori durante il corso degli stessi;
- » che l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'impresa Capobianco Giuseppe da Palma di Montechiaro (AG) in virtù della scrittura privata n. 01 del 25/01/2017, sono stati regolarmente eseguiti e pertanto liquida il credito residuo all'Impresa come segue:

A – Lavori al netto del ribasso d'asta del 20,11%,	
compreso oneri per la sicurezza,	€. 8.534,94
B - Acconti corrisposti n. 1 importo complessivo.....	<u>€. 8.490,00</u>
Resta il credito dell'Impresa.....	€. 44,94
I.V.A. al 22 %	<u>€ 9,89</u>
Totale.....	€. 54,83

euro Quarantaquattro/94 oltre I.V.A. al 22%, dei quali, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 235 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, si propone il pagamento all'Impresa suddetta

6



a tacitazione di ogni Suo diritto ed avere derivante dall'esecuzione del "**Interventi straordinari sulle condotte fognarie esistenti di Via V. Veneto e P.zza Amendola**" oggetto del presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto nelle forme prescritte dalle vigenti normative di legge e salvo eventuali ulteriori rettifiche da parte dell'Ufficio. -

- Castelvetro, 07 LUG. 2017

L'IMPRESA STRADALE
Cappobianco Giuseppe
Cappobianco Giuseppe
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giuseppe Aggiato)

IL Responsabile Unico del Procedimento

Visti gli artt. 200, commi 1 e 2, 202, commi 1 e 2, e 237 comma 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, conferma il presente atto. -

- Castelvetro, 07 LUG. 2017

IL R.U.P.

(Geom. Raffaele Giobbe)