



Città di Castelvetro

Selinunte

VI Direzione Organizzativa
Servizi a Rete e Ambientali
(Uffici Tecnici)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 303 del 07/10/2022

OGGETTO:	<i>“Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità comunale con interventi atti a favorire la mobilità sostenibile delle Vie Ammiraglio Rizzo, Caduti di Nassirya e Rocco Chinnici in Castelvetro”.</i> APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE.- CUP: C35F21000330001 – CIG: 8772170FAC
-----------------	---

N° Ord	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	PEC/MAIL PER CONSEGNA
1	SINDACO	sindaco@comune.castelvetro.tp.it
2	DIREZIONE IX - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE	gpisciotta@comune.castelvetro.tp.it
3	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	ufficiopubblicazioni@comune.castelvetro.tp.it
4	ALBO PRETORIO	messi@comune.castelvetro.tp.it

Assunto Impegno n° _____ del _____

Sull'Intervento n° _____

Cap. P. E. G. n° _____

Fondo risultante €. _____

Imp. Precedente €. _____

Imp. Attuale €. _____

Dispon. Residua €. _____

Il Responsabile

Il Responsabile della VI[^] Direzione Organizzativa

Dott. Vincenzo Caime

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art.5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, dispone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

PREMESSO che:

- Con determinazione del Responsabile della VI Direzione "Servizi a Rete e Ambientali" n. 208 del 10/08/2021 è stato preso atto delle risultanze della procedura di gara con la quale sono stati provvisoriamente aggiudicati i lavori, legge 27 dicembre 2019 n. 160, "Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento messa in sicurezza, della viabilità comunale, con interventi atti a favorire la mobilità sostenibile, delle Vie Amm. L. Rizzo, Caduti di Nasisya e Rocco Chinnici in Castelvetro" alla ditta L.E.S. di Alessandro Genna & C. snc;
- Con la predetta determinazione è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta "L.E.S. di Alessandro Genna & C. snc", con sede legale in Marsala XXXXXXXX, P. IVA 01414800811, per l'importo contrattuale pari ad €. 144.132,00 (di cui €. 137.568,32 per lavori ed €. 6.563,18 per oneri per la sicurezza), al netto del ribasso d'asta del 35,1730%, oltre IVA;

RILEVATO che dallo stato di avanzamento n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 18/02/2022 e dal relativo certificato di pagamento del 21/02/2022, (all. "A"), risulta un credito complessivo a favore dell'impresa di €. **143.290,00** compreso oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10% per un importo complessivo di €. **157.619,00**;

VISTA la fattura n. 1/002 del 27/04/2022, (di acconto relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto) per l'importo totale di €. **126.500,00** (di cui €. **115.000,00** per lavori ed €. 11.500,00 per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla ditta "L.E.S. di Alessandro Genna & C. snc", con sede legale in Marsala XXXXXXXXXX, P. IVA 01414800811, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente ed acquisita in data 27/04/2022 al numero di protocollo 17254, (all. "B"), la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai lavori eseguiti;

VISTA la Determinazione del Responsabile della VI[^] Direzione Organizzativa "Servizi a Rete e Ambientali" n. 113 dell'11/05/2022 con la quale è stato preso atto della Perizia di assestamento contabile finale dei lavori di cui in oggetto ed altresì, è stato dato atto che la predetta Perizia non comporta ulteriore impegno di spesa come meglio descritto nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO FINALE		
Importo dei lavori al lordo	€ 218 772,32	
di cui		
a base d'asta	€ 212 209,14	
oneri per la sicurezza	€ 6 563,18	
Ribasso d'asta (35,1730% sull'importo a base d'asta € 212209,14)	€ 74 640,32	
Importo lavori eseguiti al lordo		€ 218 598,32
di cui		
a base d'asta	€ 212 040,36	
oneri per la sicurezza	€ 6 557,96	
Importo lavori eseguiti al netto del ribasso	€ 137 459,40	
Importo degli oneri della sicurezza	€ 6 557,96	
Importo Netto dei Lavori eseguiti	€ 144 017,36	€ 144 017,36
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori (10%)	€ 14 401,74	
Economie (€ 74580,96 da ribasso + € 174,00 sui lavori)	€ 74 754,96	
Economie IVA (da ribasso e sui lavori)	€ 7 475,50	
Imprevisti compreso IVA (€ 7272,73 + € 727,27)	€ 8 000,00	
Incentivi per funzioni tecniche	€ 4 375,45	
Diritti terzi (Anac e varie)	€ 375,00	
Oneri per conferimento in discarica IVA compresa	€ 6 600,00	
Sommano	€ 115 982,64	€ 115 982,64
TOTALE		€ 260 000,00

VISTA la Determinazione del Responsabile della VI[^] Direzione "Servizi a Rete e Ambientali" n. 210 del 15/07/2022 con la quale è stato disposto di:

- 1) **RICONOSCERE** alla ditta L.E.S. di Alessandro Genna & C. snc", con sede legale in Marsala XXXXXXXXX, P. IVA 01414800811, il credito relativo al 1° SAL dei lavori a tutto il 18/02/2022 pari ad €. **157.619,00** (di cui €. **143.290,00** per lavori ed €. **14.329,00** per I.V.A. in ragione del 10%);
- 2) **AUTORIZZARE** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 1/002 del 27/04/2022, (di acconto relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto) per l'importo totale di €. **126.500,00** (di cui €. **115.000,00** per lavori ed €. **11.500,00** per I.V.A. in ragione del 10%), a favore della ditta L.E.S. di Alessandro Genna & C. snc", con sede legale in Marsala XXXXXXXXXX, P. IVA 01414800811 con versamento dell'IVA nella misura del 10% pari ad €. **11.500,00** direttamente all'Erario;
- 3) **EFFETTUARE** il pagamento delle somme dovute, alla ditta L.E.S. di Alessandro Genna & C. snc", con sede legale in Marsala XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, P. IVA 01414800811 sul seguente conto corrente dedicato Istituto Finanziario: CREDEM - IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: **8772170FAC**;
- 4) **DARE ATTO** che la superiore somma rientra negli importi finanziati dal Ministero dell'Interno di cui ai Decreti 14 e 30 gennaio 2020, in applicazione del comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e grava al codice 10.05.2.205 del bilancio dell'Ente;

CONSIDERATO che:

- per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, il Governo ha emanato il D.L. 17 maggio 2022, n.

50, il quale all'art. 26 reca "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori";

- il suddetto art. 26, comma 1, ha stabilito che, "in relazione agli appalti pubblici dei lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, venga applicato il prezzario aggiornato ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivante dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.L. 50/2016, utilizzando, nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione";

VISTA la nota del 09/06/2022, acquisita al protocollo generale del comune di Castelvetro in data 09/06/2022 al n. 23501, agli atti d'ufficio, con la quale la ditta "L.E.S. di Alessandro Genna & C. s.n.c.", formulava istanza, di cui ex art. 26, commi 1 e 3, D.L. 50/2022, per il riconoscimento e pagamento dei maggiori costi relativamente ai materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate a tutto il 18/02/2022;

DATO ATTO che il direttore dei lavori ha provveduto ad accertare, relativamente alle opere contabilizzate nel periodo di riferimento, la quantità dei singoli materiali da costruzione, cui applicare le variazioni di prezzo determinate ai sensi di legge, definendo in tal modo il valore della compensazione, per un importo netto pari ad €. 60.715,28 oltre IVA, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile della VI^ Direzione Organizzativa "Servizi a Rete e Ambientali" n. 113 dell'11/05/2022 con la quale è stato preso atto della Perizia di assestamento contabile finale dei lavori di cui in oggetto ed altresì rimodulato il quadro economico dell'intervento dove le somme derivanti dal ribasso d'asta risultano essere pari ad €. 74.640,32;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 17 maggio 2022, la somma di €. 60.715,25 relativa alla compensazione per i maggiori costi relativamente ai materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate a tutto il 18/02/2022, trova capienza nella voce relativa al ribasso d'asta del quadro economico di cui alla determinazione n. 113/2022;

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla rimodulazione del quadro economico come di seguito descritto:

QUADRO ECONOMICO FINALE A SEGUITO ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 D.L. 50/2022 PREZZARIO REGIONE SICILIA LUGLIO 2022		
	CONTRATTO	ADEGUAMENTO
Importo dei lavori al lordo di cui	€ 218.772,32	
a base d'asta	€ 212.209,14	
oneri per la sicurezza	€ 6.563,18	
Ribasso d'asta del 35,1730%	€ 74.640,32	
Importo Lordo dei Lavori eseguiti al 1° e Ultimo SAL	€ 218.598,32	€ 320.995,36
di cui		
Oneri per la sicurezza	€ 6.557,96	€ 9.629,88
Lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€ 212.040,36	€ 311.365,48
A detrarre ribasso d'asta del 35,1730%	€ 74.580,96	€ 109.516,58
Importo dei Lavori al netto del ribasso compreso gli oneri	€ 144.017,36	€ 211.478,78
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori (10%)	€ 14.401,74	€ 21.147,88
Economie da ribasso e sui lavori	€ 74.754,96	€ 7.293,54
Economie IVA (da ribasso e sui lavori)	€ 7.475,50	€ 729,35
Imprevisti compreso IVA (€ 7272,73 + € 727,27)	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Incentivi per funzioni tecniche	€ 4.375,45	€ 4.375,45
Diritti terzi (Anac e varie)	€ 375,00	€ 375,00
Oneri per conferimento in discarica IVA compresa	€ 6.600,00	€ 6.600,00
SOMMANO	€ 115.982,64	€ 48.521,22
TOTALE COMPLESSIVO	€ 260.000,00	€ 260.000,00

VISTA la determina del Sindaco n. 32 del 31/08/2021 che conferisce gli incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetro fino alla data del 31/12/2022;

DARE ATTO che la presente determinazione è stata redatta seguendo la scheda di cui all'allegato "A" del Piano Auditing 2022/2024, approvato con delibera di G.M. n. 10 del 01/02/2022 e in conformità al documento unico di programmazione (DUP) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/02/2022;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento e la propria competenza nella redazione del presente atto;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa e che s'intendono riportati:

- PRENDERE ATTO** della rimodulazione del quadro economico risultante dalla verifica e accertamento, da parte del direttore dei lavori, della quantità dei singoli materiali da costruzione, cui sono stati applicati le variazioni di prezzo determinati ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, relativamente alle opere contabilizzate nel periodo di riferimento, a tutto il 18/02/2022, dei "Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità comunale con interventi atti a favorire la mobilità sostenibile delle vie Ammiraglio Rizzo, Caduti di Nassirya e Rocco Chinnici", definendo il valore della compensazione, per un importo netto pari ad €. **60.715,28** oltre IVA.
- APPROVARE** il quadro economico finale a seguito della verifica e accertamento di cui in premessa come meglio appreso riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE A SEGUITO ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 D.L. 50/2022 PREZZARIO REGIONE SICILIA LUGLIO 2022		
	CONTRATTO	ADEGUAMENTO
Importo dei lavori al lordo di cui	€ 218.772,32	
a base d'asta	€ 212.209,14	
oneri per la sicurezza	€ 6.563,18	
Ribasso d'asta del 35,1730%	€ 74.640,32	
Importo Lordo dei Lavori eseguiti al 1° e Ultimo SAL	€ 218.598,32	€ 320.995,36
di cui		
Oneri per la sicurezza	€ 6.557,96	€ 9.629,88
Lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€ 212.040,36	€ 311.365,48
A detrarre ribasso d'asta del 35,1730%	€ 74.580,96	€ 109.516,58
Importo dei Lavori al netto del ribasso compreso gli oneri	€ 144.017,36	€ 211.478,78
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori (10%)	€ 14.401,74	€ 21.147,88
Economie da ribasso e sui lavori	€ 74.754,96	€ 7.293,54
Economie IVA (da ribasso e sui lavori)	€ 7.475,50	€ 729,35
Imprevisti compreso IVA (€ 7272,73 + € 727,27)	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Incentivi per funzioni tecniche	€ 4.375,45	€ 4.375,45
Diritti terzi (Anac e varie)	€ 375,00	€ 375,00
Oneri per conferimento in discarica IVA compresa	€ 6.600,00	€ 6.600,00
SOMMANO	€ 115.982,64	€ 48.521,22
TOTALE COMPLESSIVO	€ 260.000,00	€ 260.000,00

- DARE ATTO** che:
 - il suddetto quadro economico non comporta ulteriore impegno di spesa in quanto il valore della compensazione, pari ad €. **60.715,28** rientra nei limiti previsti dallo stanziamento dell'opera.
- che il costo complessivo dell'opera, alla luce delle risultanze del quadro economico finale di cui al punto 2) ammonta a complessive €. **243.977,11**.
- che le economie derivanti dalle risultanze del suddetto quadro economico finale ammontano a complessive €. **16.022,89**.
- ATTESTA** la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 e l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse.

Il Responsabile della VI D.O.
f.to Dott. Vincenzo Caime

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

Castelvetrano, li _____

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

La presente copia è conforme all'originale.

Il Responsabile

Castelvetrano, li _____