

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Castelvetrano 01/10/2020

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Andrea Antonino Di Como



Regione Siciliana
Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani

VII DIREZIONE ORGANIZZATIVA
S.U.A.P.E – Urbanistica – Progettazione Comunità Europea

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 29.09.2020

OGGETTO: Rideterminazione del quadro economico per assestamento finale a chiusura dei lavori per "Manutenzione Straordinaria ed adeguamento del depuratore comunale a Marinella di Selinunte – 1 Stralcio" - ditta ECOTECNICA Srl - CIG: 811240478E -

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo

	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	SINDACO		sindaco@comune.castelvetrano.tp.it
2	SEGRETERIA GENERALE (Registro Unico)		segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it
SETTORI FINANZIARI	VIII DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA		
3	ALBO PRETORIO		messi@comune.castelvetrano.tp.it
4	Ditta: ECOTECNICA Srl		ecotecnicamazara@libero.it

VII DIREZIONE ORGANIZZATIVA

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE
DATA, _____

IL RESPONSABILE

Assunto Impegno n° _____ del _____
Sull'Intervento n° _____
Cap. P. E. G. n° _____
Fondo risultante £. _____
Imp. Precedente £. _____
Imp. Attuale £. _____
Dispon. Residua £. _____

Il Responsabile

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, dispone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

PREMESSO che:

- Questo Ente dispone di un impianto di depurazione, sito in Marinella di Selinunte nella via Del Cantone;
- che con Determina a contrarre n. **410 del 13/07/2018**, è stato affidato alla ditta **ECOTECNICA srl** Mazara del Vallo in Via J.F. Kennedy n.23 – P.I. 01567020811 – ecotecnicamazara@libero.it il **“Servizio di Manutenzione Straordinaria ed adeguamento del depuratore comunale di Marinella di Selinunte - I Stralcio”**;
- che i lavori sono stati effettuati a regola d'arte, come riportato dal Direttore Lavori Ing. Danilo La Rocca nella fattura;
- che a seguito della redazione del SAL n° 1 del 6.08.2019, con Determina n° 228 del 2.12.2019 si è provveduto alla liquidazione della fattura n. 157/FE/2019 del 25/11/2019 dell'importo di €. 51.300,00 per lavori eseguiti, più iva per €. 5.130,00 per un complessivo di €. 56.430,00;

VISTO il D.U.R.C. telematico regolare con scadenza in data 15/10/2020;

VISTO il nuovo CIG. generato per questo servizio che è: **811240478E**;

CONSIDERATO che, come dettagliato nella allegata relazione, durante l'esecuzione dei lavori in oggetto è sorta la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva per problematiche insorte non prevedibili in fase di progettazione per realizzare una struttura tubolare intelaiata in acciaio inox al fondo della vasca di ossidazione; tale lavorazione, comunque, costituisce un miglioramento funzionale dell'impianto e rientra nella discrezionalità del direttore Lavori per una esecuzione dei lavori a regola d'arte; tale lavoro aggiuntivo comporta un onere pari ad €. 2.397,82, che soggetto al ribasso d'asta del 24, 15% offerto dalla ditta, comporta un ribasso di €. 579,07, per cui l'impegno suppletivo è di €. 1.818,75, reperibili alla voce imprevisti delle somme in amministrazione.

CONSIDERATO che i lavori sono stati conclusi

RITENUTO di dovere effettuare una rideterminazione del quadro economico, detraendo le somme in economia per il ribasso d'asta offerto dalla ditta e le somme non utilizzate e tenendo conto dell'unica lavorazione eseguita come imprevisto, si riporta il raffronto dei due quadri economici:

Il quadro economico del progetto approvato era:

A	LAVORAZIONI	Importo
1	NUOVO SISTEMA DI OSSIGENAZIONE	€ 39.055,09
2	INSTALLAZIONE STRUMENTAZIONE DI MISURA	€ 28.698,18
	Importo totale dei lavori:	€ 67.753,27
	di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 917,96
	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 66.835,31
	B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
3	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 6.775,33
4	Imprevisti (10% di A)	€ 6.775,33
5	Oneri per smaltimento a discarica	€ 2.000,00
6	Parere igienico sanitario	€ 200,00
7	ANAC	€ 30,00
8	Competenze tecniche (2% di A)	€ 1.355,07
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 17.135,72

IMPORTO TOTALE DEL LAVORI (A+B): € 84.888,99

il nuovo quadro economico rideterminato e definito diventa:

A	LAVORAZIONI	Importo
1	I Stralcio Funzionale Del Progetto Esecutivo per il nuovo sistema di ossigenazione e l'installazione strumentazione di misura; Importo totale dei lavori:	€ 52.308,82
	(di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 917,96
	a questi si aggiungono per lavori imprevisti eseguiti:	€ 1.818,75

Importo totale dei lavori eseguiti: € 54.127,57

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
3	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 5.412,76
4	Imprevisti (10% di A)	€ 0,00
5	Oneri per smaltimento a discarica	€ 2.000,00
6	Parere igienico sanitario	€ 200,00
7	ANAC	€ 30,00
8	Competenze tecniche (2% di A)	€ 1.355,07
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 8.997,83

A fine lavori, l'importo totale dei lavori del progetto esecutivo (a+b) è: € 63.125,40

RICONOSCIUTA, pertanto, l'opportunità del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. a. 130 del 16/12/2008.

Vista la Determinazione Sindacale n. 21 del 18/05/2020, con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile della VII^ Direzione all'Ing. Danilo La Rocca;

DETERMINA

Di approvare, la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s'intende integralmente riportata che, comporta a chiusura dei lavori di **“Manutenzione Straordinaria ed adeguamento del depuratore comunale a Marinella di Selinunte – I Stralcio”** eseguiti dalla ditta ECOTECNICA Srl di Mazara del Vallo, la rideterminazione del Quadro Economico per assestamento finale nel seguente modo:

A	LAVORAZIONI	Importo
1	I Stralcio Funzionale Del Progetto Esecutivo per il nuovo sistema di ossigenazione e l'installazione strumentazione di misura; Importo totale dei lavori:	€ 52.308,82
	(di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 917,96
	a questi si aggiungono per lavori imprevisti eseguiti:	€ 1.818,75
	Importo totale dei lavori eseguiti:	€ 54.127,57
	B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
3	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 5.412,76
4	Imprevisti (10% di A)	€ 0,00
5	Oneri per smaltimento a discarica	€ 2.000,00
6	Parere igienico sanitario	€ 200,00
7	ANAC	€ 30,00
8	Competenze tecniche (2% di A)	€ 1.355,07
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 8.997,83

A fine lavori, L'IMPORTO TOTALE DEL LAVORI (A+B) è: € 63.125,40

DARE ATTO che, la spesa relativa al servizio di che trattasi trova capienza nella determinazione Dirigenziale n.331 del 11.05.2017 impegnato in apposito Capitolo PEG 22490.5.

ATTESTA di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interessi nemmeno potenziale né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e ss.mm.ii. del codice di comportamento del Comune di Castelvetrano (del G.M. nn.256/2013 e 52/2017).

DA ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell'Ente.

ESPRIME, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole.

Attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il R.U.P. del progetto
(Responsabile della VII^ Direzione O.)
F.to Ing Danilo La Rocca