



# Città di Castelvetro

*Selinunte*

**VI Direzione Organizzativa**  
**Servizi a Rete e Ambientali**  
(Uffici Tecnici)

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 113 del 11/05/2022**

<b>OGGETTO:</b>	Perizia di assestamento contabile finale dei “ <i>Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità comunale con interventi atti a favorire la mobilità sostenibile delle Vie Ammiraglio Rizzo, Caduti di Nassirya e Rocco Chinnici in Castelvetro</i> ”. Presa d’atto.- CUP: <b>C35F21000330001</b> – CIG: <b>8772170FAC</b>
-----------------	---

N° Ord	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	PEC/MAIL PER CONSEGNA
1	SINDACO	<a href="mailto:sindaco@comune.castelvetro.tp.it">sindaco@comune.castelvetro.tp.it</a>
2	REGISTRO UNICO	
3	DIREZIONE IX - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE	<a href="mailto:gpisciotta@comune.castelvetro.tp.it">gpisciotta@comune.castelvetro.tp.it</a>
4	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	<a href="mailto:ufficiopubblicazioni@comune.castelvetro.tp.it">ufficiopubblicazioni@comune.castelvetro.tp.it</a>
5	ALBO PRETORIO	<a href="mailto:messi@comune.castelvetro.tp.it">messi@comune.castelvetro.tp.it</a>

Assunto Impegno n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Sull’Intervento n° \_\_\_\_\_

Cap. P. E. G. n° \_\_\_\_\_

Fondo risultante €. \_\_\_\_\_

Imp. Precedente €. \_\_\_\_\_

Imp. Attuale €. \_\_\_\_\_

Dispon. Residua €. \_\_\_\_\_

Il Responsabile

## Il Responsabile della VI<sup>A</sup> Direzione Organizzativa

Dott. Vincenzo Caimè

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art.5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, dispone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

### PREMESSO che:

- il Ministero dell'Interno con Decreto 11 novembre 2020, in applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021, ha assegnato dei contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:
  - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche
- il Ministero dell'Interno con Decreti del 14 e 30 gennaio 2020, pubblicati rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020, recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha assegnato dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;
- in applicazione del comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi aggiuntivi, pari a € 497.220.000, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da a) a G) al predetto decreto 30 gennaio 2020, pertanto, il comune di Castelvetrano, contando una popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti, è destinatario di una risorsa complessiva per l'anno 2021 pari a € 260.000,00;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 24.03.2021 è stato stabilito, quale atto di indirizzo alla VI Direzione Organizzativa dell'Ente, di utilizzare il contributo per eseguire lavori di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale (manutenzione straordinaria);

**VISTO** il progetto esecutivo, redatto in data 07.05.2021 dal tecnico comunale Geom. Giuseppe Aggiato, avente per oggetto: *“Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità comunale con interventi atti a favorire la mobilità sostenibile delle vie Ammiraglio Rizzo, Caduti di Nassirya e Rocco Chinnici”*, dell'importo complessivo di €. 260.000,00 come di seguito distinto nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
<b>Importo Lavori</b>		<b>€ 218 772,32</b>
di cui		
- a base d'asta	€ 212 209,14	
- oneri sicurezza	€ 6 563,18	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Imprevisti	€ 8 000,00	
IVA sui lavori (10%)	€ 21 877,23	
Incentivi per funzioni tecniche (2% importo lavori)	€ 4 375,45	
Diritti enti terzi (ANAC e Varie)	€ 375,00	
Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	€ 6 600,00	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 41 227,68</b>	<b>€ 41 227,68</b>
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>€ 260 000,00</b>

**VISTA** la Delibera di Giunta Municipale n. 114 del 19/05/2021 con la quale è stato approvato il progetto relativo ai *“Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento messa in sicurezza, della viabilità comunale, con interventi atti a favorire la mobilità sostenibile, delle Vie Amm. L. Rizzo, Caduti di Nasisya e Rocco Chinnici in Castelvetrano”*.

**VISTA** la Determinazione del Responsabile della V<sup>A</sup> Direzione Organizzativa *“Servizi a Rete e Ambientali”* n. 133 del 27/05/2021 (Determina a contrarre) con la quale è stato disposto di:

- Dare atto che il Comune di Castelvetrano è risultato beneficiario del Contributo Finanziario di €. 260.000,00 di cui ai decreti 14 e 30 gennaio 2020 per l'esecuzione dei *“Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento messa in sicurezza, della viabilità comunale, con interventi atti a favorire la mobilità sostenibile, delle Vie Amm. L. Rizzo, Caduti di Nasisya e Rocco Chinnici in Castelvetrano”*, dell'importo complessivo di €. 260.000,00;
- Affidare i lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, previa consultazione di cinque operatori economici, sorteggiati dal sistema telematico e sulla base di una richiesta di offerta (RDO) su MEPA, secondo il criterio del minore prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Approvare inoltre lo schema di lettera di invito allegata alla predetta determinazione;

**RILEVATO** che a seguito dell'espletamento della procedura di gara sul portale della Pubblica Amministrazione MEPA a mezzo RDO n. 2817096 è risultata provvisoriamente aggiudicataria in data 25/06/2021 (verbale n. 2 del 25/06/2021) la ditta "L.E.S. di Alessandro Genna & C. s.n.c." con sede in Marsala, c.da Ranna n. 290, P. IVA 01414800811", che ha offerto il ribasso d'asta del 35,1730%;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile della VI<sup>a</sup> Direzione Organizzativa "Servizi a Rete e Ambientali" n. 208 del 10/08/2021, con la quale sono stati affidati in via definitiva i lavori di che trattasi all'impresa L.E.S. di Alessandro Genna & C. s.n.c." con sede in Marsala, c.da Ranna n. 290, P. IVA 01414800811, per l'importo contrattuale di **€ 144.132,00** al netto del ribasso d'asta del **35,1730%**, escluso IVA al 10%, (**€ 137.568,82** per lavori ed **€ 6.563,18** per oneri per la sicurezza).-

**ATTESO** che i lavori sono stati formalmente consegnati alla ditta aggiudicataria in data 11/10/2021, giusto verbale redatto in pari data e tenuto conto della durata dei lavori pari a giorni 90, naturali e continuativi, il termine di ultimazione degli stessi è stato fissato per il giorno **08/01/2022**, successivamente sospesi con verbale di sospensione in data 20/12/2021 e ripresi in data 07/02/2022, giusto verbale di pari data, stabilendo il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi per il giorno **26/02/2022**.

**RILEVATO E ACCERTATO** che nel corso dell'affidamento dei lavori sono sorte delle circostanze imprevedute e imprevedibili, riscontrando inoltre durante la fase di esecuzione degli scostamenti nelle quantità di alcune categorie di lavoro, non dovuti a errori progettuali, senza compromettere né la regola d'arte, né le caratteristiche tecniche delle varie opere e la funzionalità dell'intervento nel suo complesso; quanto sopra ha permesso in parte di far fronte a lievi variazioni apportate in corso d'opera rientranti nell'ambito delle variazioni non sostanziali che non alterano la natura dell'appalto e nei limiti dell'importo contrattuale stipulato per la realizzazione dell'opera;

**PERTANTO**, da una ricognizione generale delle opere eseguite, si è resa necessaria la redazione di una perizia di assestamento contabile al fine di assestare le partite contabili a lavori in fase di ultimazione, sulla scorta delle effettive misurazioni e delle forniture eseguite e che, non vi sono prezzi aggiuntivi, non vi sono discostamenti significativi con il progetto originario, comunque riportati nel computo metrico estimativo e facilmente riscontrabile nel quadro di raffronto, rientrante tra le competenze del R.U.P. e della D.L., ai sensi delle disposizioni vigenti di cui all'art. 106 c. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

L'importo complessivo dei lavori per effetto della presente perizia di assestamento contabile rimane invariato, nei limiti della discrezionalità delle competenze della D.L. e del R.U.P., non comporta maggiori spese rispetto alla somma autorizzata, né modifiche funzionali dell'opera né variazioni economiche, pertanto approvato dallo stesso R.U.P.;

**ATTESO** che la perizia di assestamento contabile finale presentata dal Direttore dei Lavori, Geom. Giuseppe Aggiato redatta ai sensi dell'art. 162 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., prevede il seguente quadro:

<b>QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO FINALE</b>			
Importo dei lavori al lordo	€ 218 772,32		
di cui			
a base d'asta	€ 212 209,14		
oneri per la sicurezza	€ 6 563,18		
Ribasso d'asta (35,1730% sull'importo a base d'asta € 212209,14)	€ 74 640,32		
<b>Importo lavori eseguiti al lordo</b>		<b>€ 218 598,32</b>	
di cui			
a base d'asta		€ 212 040,36	
oneri per la sicurezza		€ 6 557,96	
Importo lavori eseguiti al netto del ribasso		€ 137 459,40	
Importo degli oneri della sicurezza		€ 6 557,96	
	<b>Importo Netto dei Lavori eseguiti</b>	€ 144 017,36	<b>€ 144 017,36</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA sui lavori (10%)		€ 14 401,74	
Economie (€ 74580,96 da ribasso + € 174,00 sui lavori)		€ 74 754,96	
Economie IVA (da ribasso e sui lavori)		€ 7 475,50	
Imprevisti compreso IVA (€ 7272,73 + € 727,27)		€ 8 000,00	
Incentivi per funzioni tecniche		€ 4 375,45	
Diritti terzi (Anac e varie)		€ 375,00	
Oneri per conferimento in discarica IVA compresa		€ 6 600,00	
	Somma	€ 115 982,64	<b>€ 115 982,64</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 260 000,00</b>

**VISTO** l'importo dei lavori al netto pari ad € 144.017,36 che risulta invariato rispetto a quello di contratto originario, rispetto alle opere previste originariamente, con modifiche non sostanziali ed a parità di spesa, la presente perizia di assestamento contabile rientra nei presupposti di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTA** la determina del Sindaco n. 32 del 31/08/2021 che conferisce gli incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano fino alla data del 31/12/2022;

**DARE ATTO** che la presente determinazione é stata redatta seguendo la scheda di cui all'allegato "A" del Piano Auditing 2022/2024, approvato con delibera di G.M. n. 10 del 01/02/2022 e in conformità al documento unico di programmazione (DUP) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/02/2022;

**ATTESA** la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune;

**RICONOSCIUTA** l'opportunità del presente provvedimento e la propria competenza nella redazione del presente atto;

**ACCERTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in narrativa e che s'intendono riportati:

1. **DI PRENDERE ATTO** della Perizia di assestamento contabile finale dei "Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità comunale con interventi atti a favorire la mobilità sostenibile delle vie Ammiraglio Rizzo, Caduti di Nassirya e Rocco Chinnici", CUP: **C35F21000330001** – CIG: **8772170FAC**;
2. **DARE ATTO** che la suddetta perizia non comporta ulteriore impegno di spesa;
3. **ATTESTA** la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 e l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse.

Il Responsabile della VI D.O.

*f.to Dott. Vincenzo Caime*

#### **IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

Castelvetrano, li \_\_\_\_\_

#### **IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA**

\_\_\_\_\_

#### **PUBBLICAZIONE**

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Albo**

\_\_\_\_\_

#### **COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

Castelvetrano, li \_\_\_\_\_